

事業評価書

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|
| 補助事業名 | 三沢飛行場等関連公共用施設(環境衛生施設:古間木地区外下水道整備工事)整備事業 | | | | | | |
| 補助事業者名 | 三沢市長 小檜山 吉紀 | | | | | | |
| 実施場所 | 三沢市古間木二丁目外 地内 | | | | | | |
| 補助事業の成果の目標 | <p>当該地区は、公共下水道が未整備の地域であり、下水道整備を行うことにより、地域全体の公衆衛生の向上及び地域住民の生活環境を改善することを目標とする。</p> <p>(参考指標)</p> <p>本工事完成により公共下水道への接続が可能となる世帯数 : 25世帯</p> | | | | | | |
| 補助事業の内容 | 開削工法(φ200) L=309.7m | | | | | | |
| 補助事業の始期及び終期 | 令和4年度 | | | | | | |
| 事業費及び交付金額 | | 令和4年度 | | | | | 計 |
| | 事業費 | 円 29,800,000 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 29,800,000 |
| | 交付金額 | 22,000,000 | | | | | 22,000,000 |
| 補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況 | <p>【成果】 本工事の完成により、新たに25世帯が公共下水道への接続が可能となった。</p> <p>【評価】 新たに25世帯が公共下水道への接続が可能になったことにより、公衆衛生の向上及び地域住民の生活環境の改善が図られ、目標が達成されたものと評価。</p> <p>【地域住民への周知の状況】 工事着手のお知らせ(当該町内会回覧)、工事標示看板、三沢市のホームページの工事情報により、特定防衛施設周辺整備調整交付金を用いて整備することを周知した。また、年度始めに新たに下水道が使用できるようになった区域について、特定防衛施設周辺整備調整交付金を用いて整備したことを三沢市のホームページ及び広報誌に掲載した。</p> | | | | | | |
| 事業の改善措置及び今後の対応 | <p>【事業の改善措置】 特になし。</p> <p>【今後の対応】 地域住民の理解を得ながら、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図っていく。</p> | | | | | | |
| 事業評価に際しての第三者機関の活用の有無 | 無 | | | | | | |