

事業評価書

補助事業名	三沢飛行場等関連公共用施設 (環境衛生施設：上水道施設改修事業(春日台配水場地区外))整備事業						
補助事業者名	三沢市長 小檜山 吉紀						
実施場所	青森県三沢市春日台一丁目 地内外						
補助事業の 成果の目標	春日台配水場の配水流量計及び北部配水場の高架水槽水位計・配水池水位計は設置からそれぞれ26年及び20年が経過し、耐用年数も過ぎ老朽化が進んでおり、万が一故障が発生した場合は配水流量計については事業経営にとって基本的なデータ(配水量、配水量に対する収益率)が得られないことや、地震時における大規模漏水を感知することができない状況となる。また水位計については取水に関する制御ができない状況となり、市内対象世帯に対し安定した給水ができず、市民生活に重大な影響を及ぼすことが想定される。 そのため、配水流量計・高架水槽水位計・配水池水位計を更新し安定した生活用水の供給を図り、周辺住民の生活環境の向上に貢献する。						
補助事業の内容	【令和3年度】 配水流量計 (φ200、JIS10K) (0-500m ³ /h, 1m ³ /P) 1組 高架水槽水位計 (0~4m、JIS10K 80A) 1組 配水池水位計 (0~8m、ケーブル長10m) 1組						
補助事業の 始期及び終期	平成25年度から令和5年度まで						
事業費及び交付金額		平成30年度 まで	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 以降予定	計
	事業費	円 86,275,600	円 6,923,000	円 18,069,000	円 9,906,000	円 112,580,000	円 233,753,600
	交付金額	円 74,466,000	円 5,000,000	円 16,200,000	円 9,000,000	円 59,500,000	円 164,166,000
補助事業の成果及び 評価並びに地域住民 への周知の実施状況	【補助事業の成果及び評価】 事業完了後に運転管理状況表等により適正に安定した生活用水を供給していることを確認し、地域住民の生活環境の維持が図られていると評価できる。 【地域住民への周知の状況】 工事看板及び市ホームページにおいて、本工事が特定防衛施設周辺整備調整交付金事業で整備されていることを周知した。						
事業の改善措置 及び今後の対応	今後も安定した生活用水の供給を図るため、施設を適切に維持管理するとともに計画的に施設の整備を図る。						
事業評価に際しての 第三者機関の活用の有無	無						