

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表) (令和5年度4月から9月分)

No	事業名 場所	工種	工事概要	工期			契約金額(円)	変更理由
			上段(変更前)	上段(変更前)			上段(変更前)	
			下段(変更後)	下段(変更後)			下段(変更後)	
1	市道三沢・百石1号線維持補修工事 (ゼロ市債)	舗装	市道三沢・百石1号線 (L=204m、W=6.5m) 路上路 盤再生工、舗装工、A=1,326㎡	令和5年3月18日	—	令和5年9月22日	28,270,000	当初施工延長をL=204.0mとしていたが、現地調査したところ、施工を予定していた舗装範囲より北の区間においても舗装の著しい劣化、損傷が生じていた。そのため、施工範囲を変更し、他工事との予算を調整した結果、施工延長をL=190.0mでの施工とした。また、舗装が劣化している残延長箇所は今後車両が通行した際、タイヤのパンク等が起きる危険性が見込まれることから、応急補修として加熱合材によるパッチング工を追加し増額変更を行った。その他、現場精査の結果、設計数量を変更した。
	三沢市大字三沢字前平 地内		市道三沢・百石1号線 (L=190m W=6.7m) 路上路 盤再生工、舗装工 A=1,277㎡	—	—	—	28,941,000	
2	市道六川目18号線外舗装工事(ゼロ市債)	舗装	・市道六川目18号線 舗装工A=1,440㎡ ・駒沢町内線 舗装工A=1,500㎡	令和5年3月18日	—	令和5年9月8日	19,360,000	本工事の施工箇所である、駒沢町内線の舗装工事において、先行して水道課による配水管布設工事を行ったことにより、本工事が着手できない期間が発生し、不測の日数を要した。その結果、工期内の完成が困難となった為、工期延長をした。
	三沢市六川目8丁目外 地内		変更なし	令和5年3月18日	—	令和5年9月29日	—	
3	市道等維持修繕その1(ゼロ市債)	土木一式	・平畑法定外道路 舗装工A=400㎡ ・市道三沢・下田 線 舗装工A=105㎡ ・市道266号線 舗装工A=144㎡	令和5年3月17日	—	令和5年8月25日	6,875,000	当初設計では、平畑法定外道路の延長100mとしていたが、舗装範囲より先の区間について、舗装の著しい劣化、損傷が生じており、早急な復旧が必要になった為、89.2m延伸し、189.2mとした。延伸したことにより、舗装面積、撤去面積等の数量を増工した。その他現地精査により、設計数量が変更となった為、増額変更した。
	三沢市平畑1丁目外地内		・平畑法定外道路 舗装工A=595㎡ ・市道三沢・下田 線 舗装工A=110㎡ ・市道266号線 舗装工A=51㎡	—	—	—	8,812,000	
4	市道等維持修繕その2(ゼロ市債)	土木一式	・市道26号線 側溝工L=54m ・市道泉町1号線 舗装 工A=310㎡ ・市有地 舗装工A=69㎡	令和5年3月17日	—	令和5年8月25日	7,425,000	早急に復旧が必要な施工箇所を追加したことにより数量が増えたため、増額変更した。併せて現地調査の結果により、設計数量を変更した。
	三沢市桜町2丁目外地内		・市道26号線 側溝工L=55m ・市道泉町1号線 舗装 工A=360㎡ ・市有地 舗装工A=70㎡ ・市道113号線 舗装工A=32㎡	—	—	—	9,174,000	
5	三沢市屋内温水プール水流設備等交換修繕	管	三沢市屋内温水プール水流設備等交換修繕一式	令和5年5月13日	—	令和5年8月10日	3,740,000	濾過ポンプが生産国のコロナダウンの影響により出荷制限となっており、工期延長した。
	三沢市大字三沢字戸崎101-153		変更なし	令和5年5月13日	—	令和5年8月31日	—	
6	三沢市立図書館高圧機器交換工事	電気	・高圧進相コンデンサ撤去2機 ・高圧進相コンデンサ新 設1機 ・PCB含有検査2検体 ・含有機器処分2機	令和5年5月13日	—	令和5年12月27日	1,419,000	当該工事では、当初設計にPCBが含有されている高圧機器の処分費を含んでいたものの、検査の結果からはPCBの含有が確認されなかったため、当該経費を減額した。
	三沢市桜町一丁目5-43		・高圧進相コンデンサ撤去2機 ・高圧進相コンデンサ新 設1機 ・PCB含有検査2検体 ・含有機器処分2機 (うち、PCB処分に係る経費の減)	—	—	—	563,200	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表) (令和5年度4月から9月分)

No	事業名 場所	工種	工事概要	工期			契約金額(円)	変更理由
			上段(変更前)	上段(変更前)			上段(変更前)	
			下段(変更後)	下段(変更後)			下段(変更後)	
7	三沢市総合体育館電源等修繕	電気	三沢市総合体育館電源等修繕一式	令和5年5月30日	—	令和5年7月31日	1,045,000	東北電力工事の後に、撤去品のPCB検査があり、検査結果が得られるまでに日数を要することが分かり工期内に完了できないため工期延長した。なお、通電試験後に容量不足による停電が発生するため、ブレーカーの交換等に伴う増額の変更をした。
	三沢市桜町1丁目4-7		変更なし	令和5年5月30日	—	令和5年8月31日	1,067,000	
8	三沢市南山テニスコート照明灯支柱 塗装修繕	塗装	三沢市南山テニスコート照明灯支柱塗装修繕一式	令和5年6月2日	—	令和5年8月31日	2,049,999	2缶で設計していた塗装材料が1缶で完了したため、間接費を含めて減額の変更を行った。
	三沢市南山1丁目136番地		変更なし	—	—	—	2,021,787	
9	中央公園便所解体工事	解体	・便所解体 木造平屋建18.63㎡ 以上に係る建築・電気設備・機械設備解体工事一式	令和5年7月8日	—	令和5年9月22日	4,125,000	解体工事による処分数量を精算変更した。
	三沢市桜町一丁目地内		変更なし	—	—	—	3,784,000	
10	市道六川目18号線外舗装工事(ゼロ市債)	舗装	・市道六川目18号線 舗装工A=1,440㎡ ・駒沢町内線 舗装工A=1,500㎡	令和5年3月18日	—	令和5年9月29日	19,360,000	市道細谷・根井線において、舗装の陥没等が見られ、早急に補修してほしいとの要望があり、現地確認した結果早急な補修が必要と判断し追加施工した。その他現地精査により設計数量が変更となった為増額変更した。
	三沢市六川目8丁目外 地内		・市道六川目18号線 舗装工A=1,070㎡ ・駒沢町内線 舗装工A=1,070㎡ ・市道細谷・根井線 舗装工A=490㎡	—	—	—	22,671,000	