

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表) (令和6年4月から令和6年9月分)

No	事業名 場所	工種	工事概要	工期			契約金額	変更理由
			上段(変更前)	上段(変更前)			上段(変更前)	
			下段(変更後)	下段(変更後)			下段(変更後)	
1	市道101号線改良舗装工事	土木一式	・週休二日制 ・施工数量L=200.24m ・土工 掘削 V=1,900㎡外 ・舗装工 As舗装 A=1,450㎡外 ・排水構造物工 U型側溝 L=167m外 ・安全施設工一式 ・構造物撤去工 As版撤去 A=1,240㎡外	令和5年8月31日	—	令和6年5月31日	72,589,000	本道路からの進入路について地権者より要望があり進入路を新たに設けた。また、継続工事の手戻り等を考慮し、縁石及び路面排水路等が増工した。その他、現場精査の結果数量の増減があったため併せて請負額の変更を行った。
	三沢市南町四丁目 地内		・週休二日制 ・施工数量L=200.24m ・土工 掘削 V=1,900㎡外 ・舗装工 As舗装 A=1,520㎡外 ・排水構造物工 U型側溝 L=187m外 ・安全施設工一式 ・構造物撤去工 As版撤去 A=1,290㎡外		—		73,381,000	
2	市道三沢・鹿中線維持補修工事(ゼロ市債)	舗装	・施工数量L=250m W=7.0m 路上路盤再生工 ・撤去工 1,750㎡外 ・舗装工1,750㎡外 ・区画線工465m外	令和6年3月1日	—	令和6年9月30日	26,290,000	マンホール部控除により、路上再生工の施工面積が減となった。その他現場精査の結果、設計数量が変更となったため減額変更した。
	三沢市大字三沢字園沢外 地内		・施工数量L=250m W=6.8m 路上路盤再生工 ・撤去工 1,680㎡外 ・舗装工1,680㎡外 ・区画線工460m外		—		25,718,000	
3	市道等維持修繕その1(ゼロ市債)	土木一式	○市道庭構2号線(L=85.0m、W=5.3m、t=0.05m)舗装工 ○市道堀口・木崎野線(①L=28.0m、W=1.0m、②L=6.0m、W=0.8m、t=0.05)舗装工 ○市道24号線(L=36.0m、N=36枚)側溝工 ○市道318号線(L=15.0m、N=30枚)側溝工	令和6年3月1日	—	令和6年8月30日	6,710,000	市道庭構2号線、市道堀口・木崎野線において、舗装版破碎をしたところ現況路盤厚さが不足していたため、不陸整正を行う際補足材料が必要になったことから追加した。その他現場精査の結果、設計数量が変更となったため増額変更した。
	三沢市大字三沢字庭構外 地内		○市道庭構2号線(L=85.0m、W=5.6m、t=0.05m)舗装工 ○市道堀口・木崎野線(①L=28.0m、W=1.0m、②L=6.14m、W=0.8m、t=0.05)舗装工 ○市道24号線(L=36.0m、N=36枚)側溝工 ○市道318号線(L=15.0m、N=30枚)側溝工		—		7,370,000	
4	三沢市公会堂外構ベンチ改修工事	土木一式	・公会堂外構ベンチ、花壇等改修工事一式	令和6年4月27日	—	令和6年9月30日	5,214,000	当初施工範囲に含めていなかった花壇タイルの天端が内部で多く剥離しており、これら部分を施工しないことで他の部分についても劣化が進むことから、新たに施工を指示した。また、施工にあたり、その他の剥離箇所等も確認され、契約当初から数量の変更があったことから、これらの精算を含め変更した。
	三沢市桜町一丁目6-35		・公会堂外構ベンチ、花壇等改修工事一式		—		6,105,000	
5	春日台せせらぎ公園改修工事	土木一式	・週休二日制 ・土工一式(掘削2,300㎡外) ・法面整形工一式(法面整形(切土部)830㎡外) ・階段工一式(階段1箇所) ・排水施設設置工一式(自由勾配側溝300*300 28m外) ・修景施設設置工一式(橋2基) ・便益施設設置工一式(水飲み場2基) ・管理施設設置工一式(ポール照明灯6基外)	令和5年8月24日	—	令和6年7月31日	105,050,000	工事の実施過程において工事内容の変更(湧水対策等)、また同時並行で改修工事その2を実施しており、工事箇所が重複し、部材の運搬や重機の移動、各工程の調整などに不測の日数を要することになったため、実施期間を延長するした。
	三沢市春日台二丁目 地内			令和5年8月24日	—	令和6年8月30日		
6	(仮称)し尿処理施設整備事業 造成工事	土木一式	・週休二日制 ・土工一式 ・法面整形工 ・法面保護工一式 ・地盤改良工1,337㎡ ・重建設機械運搬組立一式 ・仮設費(敷鉄板設置・撤去)一式	令和6年5月11日	—	令和6年8月9日	45,045,000	地盤改良工事施工の過程で軟弱層が当初想定よりも浅いことが判明し、改良深度及び固化材添加量等の見直しの必要が生じた。これに伴い流用土が減るため盛土材を増とした。また、地盤改良工事後の品質確認の為の事後調査費を追加するものである。
	三沢市大字三沢字下堀25-6 地内		・週休二日制 ・土工一式 ・法面整形工 ・法面保護工一式 ・地盤改良工1,250㎡ ・重建設機械運搬組立一式 ・仮設費(敷鉄板設置・撤去)一式		—		46,497,000	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表) (令和6年度4月から令和6年9月分)

No	事業名 場所	工種	工事概要		工期			契約金額		変更理由
			上段(変更前)		上段(変更前)			上段(変更前)		
			下段(変更後)		下段(変更後)			下段(変更後)		
7	春日台せせらぎ公園改修工事	土木一式	・ 週休二日制 ・ 土工一式(掘削2,300㎡外) ・ 法面整形工一式(法面整形(切土部)830㎡外) ・ 階段工一式(階段1箇所) ・ 排水施設設置工一式(自由勾配側溝300*300 28m外) ・ 修景施設設置工一式(橋2基) ・ 便益施設設置工一式(水飲み場2基) ・ 管理施設設置工一式(ポール照明灯6基外)		令和5年8月24日	—	令和6年8月30日	105,050,000	各工事箇所から発生する湧水・上流水の排水及び土砂を処理するため、水中ポンプの設置、透水性の高い基礎砕石及び鑑賞池で使用するシートを変更するに伴い土工、仮設工、修景施設工、排水施設工を増工した。 また各面積、処分量について現地精査による変更をした。	
	三沢市春日台二丁目 地内		・ 週休二日制 ・ 土工一式(掘削2,300㎡外) ・ 法面整形工一式(法面整形(切土部)790㎡外) ・ 階段工一式(階段1箇所) ・ 排水施設設置工一式(自由勾配側溝300*300 28m外) ・ 修景施設設置工一式(橋2基) ・ 便益施設設置工一式(水飲み場2基) ・ 管理施設設置工一式(ポール照明灯6基外)			—		121,429,000		
8	市道六川目16号線外改良舗装工事 (ゼロ市債)	舗装	・ 六川目地区 舗装工825㎡ 舗装破碎工825㎡ ・ 泉町地区 道路土工一式 排水構造物10m 舗装工262㎡ 歩車道境界工21m 区画線工14m		令和6年3月1日	—	令和6年9月30日	16,500,000	市道六川目16号線において、北側の既設側溝に劣化や段差等が見られ、既設のままでは交通に支障をきたすことから、側溝の撤去・新設を追加した。また、既設のコンクリート舗装部分の路盤厚が足りないことが判明したため、路盤工を追加した。 泉町地区法定外道路において、市道六川目16号線と同様に既設舗装に路盤が足りない部分が判明したため、路盤工を追加した。また、道路北側の法面を保護し、雨水による浸食・風化を防ぐため、張芝工を追加した。 その他現場精査により設計数量に変更が生じたため、増額した。	
	三沢市六川目八丁目外 地内		・ 六川目地区 舗装工784㎡ 舗装破碎工784㎡ 排水構造物工9m ・ 泉町地区 道路土工一式 排水構造物10m 舗装工411㎡ 歩車道境界工21m 区画線工30m 張芝工84㎡			—		19,536,000		